

廠商施工日報表

表報編號： 133

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 晴天 下午： 晴天

填報日期： 108年6月1日 星期六

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	76	剩餘工期	74	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	38.33%	實際進度 (%)	43 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		716.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	257	挖土機		29
小工	8	504	傾卸卡車		22
大工	4	311	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		7
模版工			灑水車		26
技術工	4	158	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

簽章：【**工地主任**】



王槐庭 6/1

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月2日 星期日

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

3. 檢查勞工個人防護具：☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

1. 工地停工。

簽章：【工地主任】



王槐友 $\frac{6}{2}$

廠商施工日報表

表報編號： 135

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月3日 星期一

工程名稱	臺中市大安區自行車道網路改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司		
契約工期	150日曆天	累計工期	78	剩餘工期	72	工期展延/停工天數	57	
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日		
預定進度 (%)	40.33%	實際進度 (%)	43.04 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整			
				變更金額				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		716.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	261	挖土機		29
小工	8	512	傾卸卡車		22
大工	5	316	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		7
模版工			灑水車		26
技術工	4	162	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施動前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：

1. 會驗-RC試體一組-R2-OK+010-引道擋土牆牆身-鎖心(工程督導)。
2. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
3. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
4. 本日舉辦施工講習暨教育訓練。
5. 監造單位技師督導。

簽章：【工地主任】



王槐家 $\frac{6}{3}$

廠商施工日報表

表報編號： 136

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月4日 星期二

工程名稱	臺中市大安區自行車道道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	79	剩餘工期	71	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	41.33%	實際進度 (%)	48.95 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		716.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	264	挖土機		29
小工	9	521	傾卸卡車		22
大工	4	320	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		7
模版工			灑水車		26
技術工	4	166	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

簽章：【工地主任】



王槐家 6/4

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午：晴天 下午：晴天

填報日期： 108年6月5日 星期三

工程名稱		臺中市大安區自行車道路網改善工程			承攬廠商名稱		豐佑營造股份有限公司	
契約工期		150日曆天	累計工期	80	剩餘工期		70	工期展延/停工天數
開工日期		108年1月20日			預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)		42.33%	實際進度 (%)		48.96 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整	
						變更金額		

[illegible]

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		716.5	

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	267	挖土機		29
小工	9	530	傾卸卡車		22
大工	5	325	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		7
模版工			灑水車		26
技術工	4	170	鎔土機		10
			滾壓機		

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道道路-GRC欄杆-施工組裝。
3. 本公司李梓賢技師今日工地督察。

簽章：【工地主任】：



王槐庭 6/5

廠商施工日報表

第1頁，共1頁

表報編號： 138

本日天氣： 上午：晴天 下午：晴天

填報日期： 108年6月6日 星期四

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	81	剩餘工期	69	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	43.28%	實際進度 (%)		50.02 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整	
					變更金額		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
一.(四).2	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥，未含附屬品	M3	238.00	91.0000	181.0000	
一.(四).3	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm ² ，第2型水泥	M3	13.00	13.0000	13.0000	
一.(四).8	整體粉光拉毛(含縮縫)	M2	2095.00	900.0000	1800.0000	
二.(四).1	職業安全衛生，教育訓練	式	1.00	0.0067	0.5400	
二.(四).2	職業安全防護裝備	式	1.00	0.0067	0.5400	
二.(四).3	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目	式	1.00	0.0067	0.5400	
二.(五).1	工程品管事務費	式	1.00	0.0067	0.5400	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00	104.00	820.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	270	挖土機		29
小工	10	540	傾卸卡車		22
大工	5	330	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車	1	8
模版工			灑水車	1	27
技術工	7	177	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總額、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施動前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

1. R4-北段OK+270-觀景平台-二級品管取樣一組-(245kgf/cm²)。2. R4-南段OK+000-302-自行車道-RC澆置取樣一組-(210kgf/cm²)。

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 逸般公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
3. R4-北段OK+270-觀景平台-RC澆置施工查驗。
4. R4-南段OK+000-302-自行車道-RC澆置施工查驗。
5. R4-南段OK+000-302-自行車道-粉光+刷毛-施工查驗。
6. 施工安全警示設備-交維措施查驗。
7. 塊石造型座椅原尺寸查驗-進場料場。
8. 豐(大安)工字第108060601號無靠背座椅材料暨廠商資格送審。

簽章：【工地主任】



王規庭 6/6

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月7日 星期五

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

3. 檢查勞工個人防護具：☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日端午節工地休工一天。

簽章：【工地主任



王槐友 6/11

廠商施工日報表

本日天氣： 上午： 晴天 下午： 晴天

填報日期： 108年6月8日 星期六

工程名稱	臺中市大安區自行車道道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	83	剩餘工期	67	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	45.17%	實際進度 (%)	56.92 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		820.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	275	挖土機		29
小工	8	550	傾卸卡車		22
大工	5	335	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工	4	181	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勒前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

簽章：【工地主任】



王槐友 6/8

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月9日 星期日

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐ 有 ☒ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 工地停工。

簽章：【工地主任】



王現交 6/9

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月10日 星期一

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐ 有 ☒ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日大雨工地休工。
2. 會驗-RC試體一組-R3-北段OK+000-200-自行車道。
3. R3-南段OK+150-崗哨平台基礎-鋼筋施工查驗。
4. R3-南段OK+150-崗哨平台基礎-模板施工查驗。
5. 會勘-PM14.00-安心橋集合-瞭解本工程施工狀況-公路總局第二區養護工程處辦理「大甲媽祖高美濕地自行車生態行之亮點工作」需要。
6. 豐(大安)工字第108061001號提送督導委員查驗鑽心試驗。
7. 豐(大安)工字第108061002號提送督導委員查驗缺失改善報告。

簽章：【工地主任】



王槐友 6/10

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月11日 星期二

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

3. 檢查勞工個人防護具：☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日大雨工地停工。

簽章：【工地主任】：



王樹文 6/11

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月12日 星期三

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項： 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：

1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
2. 豐(大安)工字第108061201號函因豪雨(6/10及6/11),展延工期2日曆天。
3. 豐(大安)工字第108061202號塊石座椅尺寸查驗。

簽章：【工地主任】：



王規家 6/12

廠商施工日報表

表報編號： 145

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月13日 星期四

工程名稱	臺中市大安區自行車道道路網改善工程			承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司		
契約工期	150日曆天	累計工期	88	剩餘工期	62	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	49.89%	實際進度 (%)	56.95 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		820.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	287	挖土機		29
小工	2	560	傾卸卡車		22
大工		338	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工		183	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：

1. AM11:00-本工程主辦機關工程督導-4。
2. R3-南段OK+150-崗哨平台基礎-RC澆置施工查驗。
3. 本公司李梓賢技師今日工地督察。

簽章：【工地主任】：



王規矩 6/13

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月14日 星期五

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本月施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐ 有 ☒ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日大雨工地停工。
2. AM15:30-本工程第一次計價估驗現勘。
3. 豐(大安)工字第108061401號展延工期補件公文。
4. 監造單位技師督導。

簽章：【工地主任】：



五塊交 6/14

廠商施工日報表

王槐友 6/15

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月16日 星期日

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

3. 檢查勞工個人防護具：☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 工地停工。

簽章：【工地主任】：



王槐友 6/16

廠商施工日報表

第1頁，共1頁

表報編號： 149

本日天氣： 上午：陰天 下午：晴天

填報日期： 108年6月17日 星期一

工程名稱		臺中市大安區自行車道路網改善工程			承攬廠商名稱		豐佑營造股份有限公司		
契約工期		150日曆天	累計工期	92	剩餘工期		58	工期展延/停工天數	57
開工日期			108年1月20日		預定完工日期			108年8月14日	
預定進度 (%)		53.70%	實際進度 (%)		56.97 %	契約金額		參仟陸佰參拾捌萬元整	
						變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
二.(四).1	職業安全衛生，教育訓練	式	1.00	0.0067	0.6134	
二.(四).2	職業安全防護裝備	式	1.00	0.0067	0.6134	
二.(四).3	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目	式	1.00	0.0067	0.6134	
二.(五).1	工程品管事務費	式	1.00	0.0067	0.6134	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		820.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	298	挖土機		29
小工	6	574	傾卸卡車		22
大工	4	346	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工	2	187	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總額、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
3. 豐(大安)工字第108061701號(108/6/14下雨)展延工期1日

簽章：【工地主任】：



王槐安

廠商施工日報表

表報編號： 150

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 晴天 下午： 晴天

填報日期： 108年6月18日 星期二

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	93	剩餘工期	57	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	54.66%	實際進度 (%)	56.98 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		820.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	301	挖土機		29
小工	7	581	傾卸卡車		22
大工	5	351	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工	2	189	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

簽章：【工地主任】：



五塊五

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午：晴天 下午：晴天

填報日期： 108年6月19日 星期三

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄： 1. R3-北段+0K+000-引道擋土牆牆身-鑽心取樣一組3 顆(245kgf/cm²)。

七、通知承包廠商辦理事項：

△、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 工程查核-台中市政府施工查核小組辦理本工程查核。
2. 會驗-RC試體一組-R3-南段OK+200~448-自行車道。
3. 龜松公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
4. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

簽章：【工地主任】：



王瑞衣 6/19

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月20日 星期四

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：
☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
2. 豐(大安)工字第108062001號鋪面磚材料送審(廁所內牆)。
3. 豐(大安)工字第108062002號提送0613工程督導-4-缺失改善對策及結果表。

簽章：【工地主任】：



王槐友 6/20

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 晴天 下午： 晴天

填報日期： 108年6月21日 星期五

工程名稱		臺中市大安區自行車道路網改善工程			承攬廠商名稱		豐佑營造股份有限公司	
契約工期		150日曆天	累計工期	96	剩餘工期		54	工期展延/停工天數
開工日期		108年1月20日			預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)		57.53%	實際進度 (%)		62.89 %	契約金額	參仟陸佰叁拾捌萬元整	
						變更金額		

[illegible]

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		820.5	

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	310	挖土機		29
小工	6	600	傾卸卡車		22
大工	4	363	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工	2	195	鏟土機		10
			滾壓機		

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
2. 豐(大安)工字第108062101號-休憩涼亭+GRC欄杆活動門材料(坤穎)。
3. 豐(大安)工字第108062102號拉門材料(森町)。

簽章：【工地主任】：



玫瑰 46/21

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 晴天 下午： 晴天

填報日期： 108年6月22日 星期六

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	97	剩餘工期	53	工期展延/停工天數	57
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月14日	
預定進度 (%)	58.49%	實際進度 (%)	62.9 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

[illegible]

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00		820.5	

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	313	挖土機		29
小工	6	606	傾卸卡車		22
大工	4	367	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工	1	196	鎗土機		10
			滾壓機		

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒ 有 ☐ 無

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

1. 會驗-RC試體一組-R4-北段0K+000-300-自行車道。
2. 會勘-龜殼生態公園新建廁所施工前會勘。
3. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

簽章：【工地主任】：



王槐友 6/22

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月23日 星期日

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐ 有 ☒ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日大雨工地停工。

簽章：【工地主任】：



王槐友 6/23

第 1 页，共 1 页

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月24日 星期一

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選「有」, 則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐ 有 ☒ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日大雨工地停工。
2. 豐(大安)工字第108062401號1080622會勘紀錄。

簽章：【工地主任】：



王槐友 6/24

廠商施工日報表

第1頁，共1頁

表報編號： 157

本日天氣： 上午： 雨天 下午： 雨天

填報日期： 108年6月25日 星期二

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	100	剩餘工期	54	工期展延/停工天數	61
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月18日	
預定進度 (%)	61.37%	實際進度 (%)	63.28 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M³	969.00		820.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	321	挖土機		29
小工	2	611	傾卸卡車		22
大工		367	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		8
模版工			灑水車		27
技術工		196	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施動前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐ 有 ☒ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐ 有 ☒ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 本日大雨工地停工。
2. 豐(大安)工字第108062501號展延工期2日(6/23-6/24)。
3. 豐(大安)工字第108062502號第2次估驗申請。
4. 108/6/25安區農建字第1080008389號函核准108年5月23日、108年5月28日工期展延2日。
5. 108/6/25安區農建字第1080008390號函核准108年6月10日、108年6月11日工期展延2日。

簽章：【工地主任】



王槐友 6/25

廠商施工日報表

第1頁，共1頁

表報編號： 158

本日天氣： 上午：晴天 下午：晴天

填報日期： 108年6月26日 星期三

工程名稱		臺中市大安區自行車道路網改善工程			承攬廠商名稱		豐佑營造股份有限公司		
契約工期		150日曆天	累計工期	101	剩餘工期		53	工期展延/停工天數	61
開工日期			108年1月20日		預定完工日期			108年8月18日	
預定進度 (%)		62.44%	實際進度 (%)		64.57 %	契約金額		參仟陸佰參拾捌萬元整	
						變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
一.(三).2.(2)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥，未含附屬品	M3	379.00	50.0000	379.0000	
一.(三).2.(4)	場鑄結構混凝土用模板，普通模板(含加工及組立)	M2	936.00	236.0000	936.0000	
一.(三).2.(8)	整體粉光拉毛(含縮縫)	M2	3820.00	534.0000	3820.0000	
一.(四).2	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥，未含附屬品	M3	238.00	57.0000	238.0000	
一.(四).8	整體粉光拉毛(含縮縫)	M2	2095.00	295.0000	2095.0000	
二.(四).1	職業安全衛生，教育訓練	式	1.00	0.0067	0.6734	
二.(四).2	職業安全防護裝備	式	1.00	0.0067	0.6734	
二.(四).3	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目	式	1.00	0.0067	0.6734	
二.(五).1	工程品管事務費	式	1.00	0.0067	0.6734	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M ³	969.00	107.00	927.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	3	324	挖土機		29
小工	8	619	傾卸卡車		22
大工	5	372	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車	1	9
模版工			灑水車	1	28
技術工	4	200	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄： 1. R3-南段-0K+000-200-自行車道-RC澆置210kgf-取樣一組。

七、通知承包商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

- 會驗-RC試體一組-R3-北段+0K+000-引道擋土牆牆身-鑽心(1080619-工程查核)。
- R3-南段-0K+000-200-自行車道-RC澆置施工查驗。
- R3-南段-0K+000-200-自行車道-粉光+刷毛-施工查驗。
- 龜殼公園既有廁所牆面磁磚打除。

簽章：【工地主任】



王槐家 6/26

第1頁，共1頁

本日天氣： 上午： 晴天 下午： 晴天

填報日期： 108年6月27日 星期四

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園既有廁所修繕-新設廁所地坪放樣。
2. 龜殼公園既有廁所修繕-牆面磁磚打除。
3. R1-佈設工程-標誌牌位置放樣。

簽章：【工地主任】



王槐家 6/7

第1頁，共1頁

填報日期： 108年6月28日 星期五

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

四、本目施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園既有廁所修繕-新設廁所地坪整地。
2. 龜殼公園既有廁所修繕-牆面磁磚打除。
3. 豐佑營造-108年度第一次員工教育訓練。

簽章：【工地主任



王槐庭 6/28

廠商施工日報表

第1頁，共1頁

本日天氣：

上午：晴天 下午：晴天

填報日期： 108年6月29日 星期六

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程				承攬廠商名稱	豐佑營造股份有限公司	
契約工期	150日曆天	累計工期	104	剩餘工期	50	工期展延/停工天數	61
開工日期		108年1月20日		預定完工日期		108年8月18日	
預定進度 (%)	65.64%	實際進度 (%)	67.53 %	契約金額	參仟陸佰參拾捌萬元整		
				變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M³	969.00		927.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	2	331	挖土機		29
小工	5	636	傾卸卡車		22
大工	3	383	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		9
模版工			灑水車		28
技術工	2	206	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 龜殼公園既有廁所修繕-新設廁所地坪-模板組模-鋼筋綁紮。
2. R1-佈設工程-標誌牌位置放樣。

簽章：【工地主任】



王槐家 6/29

廠商施工日報表

第1頁，共1頁

表報編號： 162

本日天氣： 上午：晴天 下午：晴天

填報日期： 108年6月30日 星期日

工程名稱		臺中市大安區自行車道路網改善工程			承攬廠商名稱		豐佑營造股份有限公司		
契約工期		150日曆天	累計工期	105	剩餘工期		49	工期展延/停工天數	61
開工日期			108年1月20日		預定完工日期			108年8月18日	
預定進度 (%)		66.71%	實際進度 (%)		70.8 %	契約金額		參仟陸佰參拾捌萬元整	
						變更金額			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
二.(二).7	交通安全設備移設及管理維護費(約壹.二.(三).1-6*10%)	式	1.00	0.1000	0.7000	
二.(三)	環境衛生維護費(約直接工程費之0.2%)	式	1.00	0.1000	0.6534	
二.(四).1	職業安全衛生，教育訓練	式	1.00	0.0067	0.7000	
二.(四).2	職業安全防護裝備	式	1.00	0.0067	0.7000	
二.(四).3	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目	式	1.00	0.0067	0.7000	
二.(五).1	工程品管事務費	式	1.00	0.0067	0.7000	
二.(七)	包商利潤及管理費(約直接工程費之7%)	式	1.00	0.3000	0.7000	
二.(八)	承包商營業稅(約壹之項一及項二1~7累計之5%)	式	1.00	0.3000	0.7000	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
鋼筋	T	52.70		51.70	
預拌混凝土	M³	969.00		927.5	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	332	挖土機		29
小工		636	傾卸卡車		22
大工		383	吊卡車		5
鋼筋工			壓送車		9
模版工			灑水車		28
技術工		206	鏟土機		10
			滾壓機		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☒無2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☒無 ☐無新進勞工3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☒無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知承包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

1. 工地休工。

簽章：【工地主任】



王規承 6/30