

工程監造報表

(108/06/01~108/06/30)

工程名稱：臺中市大安區自行車道路網改善工程

開工日期：108年1月20日

竣工期限：150日曆天

承包廠商：豐佑營造股份有限公司

承包總價：參仟陸佰參拾捌萬元整

監造單位：盛偉工程顧問有限公司

聯絡電話：04-24730827

公共工程監造報表

表報編號： 133

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月1日 星期六


工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	38.33%		實際進度(%)	43.00%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 76 日曆天； 工程進度差異值： 4.67%							
監造單位簽章：    108.06.01							

公共工程監造報表

表報編號： 134

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月2日 星期日

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	39.33%		實際進度(%)	43.01%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
本日例假，無施工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☐ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 77 日曆天； 工程進度差異值： 3.68%							
監造單位簽章：							
  							

公共工程監造報表

表報編號： 135

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月3日 星期一

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數	次	工期展延天數			57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	40.33%	實際進度(%)	43.04%				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. 監造單位技師督導。							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
1. 會驗-RC試體一組-R2-0K+010-引道擋土牆牆身-鑽心(工程督導)。(合格)							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 1. 本日舉辦施工講習暨教育訓練。							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 78 日曆天； 工程進度差異值： 2.71% 監造單位簽章：							



張忠華 108.06.03

公共工程監造報表

表報編號： 136

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月4日 星期二

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	41.33%		實際進度(%)	48.95%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期：		79	日曆天；		工程進度差異值：		7.62%
監造單位簽章：							
   108.06.04							

公共工程監造報表

表報編號： 137

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月5日 星期三

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	42.33%		實際進度(%)	48.96%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 承攬廠商專任工程人員李梓賢技師今日工地督察。							
已用工期： 80 日曆天； 工程進度差異值： 6.63%							
監造單位簽章：							
  							

公共工程監造報表

表報編號： 138

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月6日 星期四

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	43.28%		實際進度(%)	50.02%		變更後契約：	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

- 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
- R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。
- R4-北段0K+270-觀景平台-245kgf/cm² RC澆置
- R4-南段0K+000-302-自行車道-245kgf/cm² RC澆置

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

- R4-北段0K+270-觀景平台-RC澆置施工查驗。
- R4-南段0K+000-302-自行車道-RC澆置施工查驗。
- R4-南段0K+000-302-自行車道-RC澆置施工查驗。
- 施工安全警示設備-交維措施查驗。
- 塊石造型座椅原石尺寸查驗-進賜料場。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

- R4-北段0K+270-觀景平台-245kgf/cm² RC澆置混凝土圓柱試體取樣，一組三顆。（二級品管）
- R4-南段0K+000-302-自行車道-RC澆置取樣一組-(210kgf/cm²)

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 豐(大安)工字第108060601號無靠背座椅材料暨廠商資格送審。

已用工期： 81 日曆天； 工程進度差異值： 6.74%

監造單位簽章：




張忠華 108.06.06

公共工程監造報表

表報編號： 139

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月7日 星期五

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	44.22%		實際進度(%)	50.03%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日端午節工地休工一天。 重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☐ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 82 日曆天； 工程進度差異值： 5.81% 監造單位簽章：   張忠華 108.06.07							

公共工程監造報表

表報編號： 140

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月8日 星期六

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	45.17%		實際進度(%)	56.92%			變更後契約：

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。
2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

已用工期： 83 日曆天； 工程進度差異值： 11.75%

監造單位簽章：



張志華 108.06.08

公共工程監造報表

表報編號： 141

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月9日 星期日

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	46.11%		實際進度(%)	56.92%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日例假，工地停工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☐ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 84 日曆天； 工程進度差異值： 10.81%							
監造單位簽章：							



林忠華

108.06.09

公共工程監造報表

表報編號： 142

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月10日 星期一

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	47.06%		實際進度(%)	56.93%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日大雨工地停工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. R3-南段0K+150-崗哨平台基礎-鋼筋施工查驗							
2. R3-南段0K+150-崗哨平台基礎-模板施工查驗							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
1. 會驗-RC試體一組-R3-北段0K+000-200-自行車道。							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 會勘-PM14:00-安心橋集合-瞭解本工程施工狀況-公路總局第二區養護工程處辦理"大甲媽祖高美濕地自行車生態行之亮點工作"需要。							
2. 豐(大安)工字第108061001號提送督導委員查驗鑽心試驗。							
3. 豐(大安)工字第108061002號提送督導委員查驗缺失改善報告。							
已用工期：		85	日曆天；		工程進度差異值：	9.87%	
監造單位簽章：							
  張中平 108.6.10							

公共工程監造報表

表報編號： 143

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月11日 星期二

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數	次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000	
預定進度(%)	48.00%	實際進度(%)	56.94%			變更後契約：	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1. 本日大雨，工地停工。

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：☐ 完成 ☐ 未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

已用工期： 86 日曆天；

工程進度差異值： 8.94%

監造單位簽章：



法世華 108.06.11

公共工程監造報表

表報編號： 145

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月13日 星期四

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	49.89%		實際進度(%)	56.95%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. R3-南段0K+150-崗哨平台基礎-RC澆置施工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. R3-南段0K+150-崗哨平台基礎-RC澆置施工查驗。							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☐ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. AM11:00-本工程主辦機關工程督導-4，承攬廠商專任技師李梓賢技師今日工地督察：監造技師張世偉，因有其他案件查核請假。							
已用工期： 88 日曆天； 工程進度差異值： 7.06%							
監造單位簽章：							
   108.06.13							

公共工程監造報表

表報編號： 146

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月14日 星期五

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	50.84%		實際進度(%)	56.95%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日大雨，工地停工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. 本日監造技師張技師至工地督導。							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. AM15:30-本工程第一次計價估驗現勘。							
2. 豐(大安)工字第108061401號展延工期補件公文。							
3. 承攬廠商專任技師李梓賢技師今日工地督察。							
已用工期： 89 日曆天； 工程進度差異值： 6.11%							
監造單位簽章：							
  張忠華 108.06.14							

公共工程監造報表

表報編號： 147

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月15日 星期六

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	51.78%		實際進度(%)	56.96%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 90 日曆天； 工程進度差異值： 5.18%							
監造單位簽章：    108.06.14							

公共工程監造報表

表報編號： 148

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月16日 星期日

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	52.74%		實際進度(%)	56.96%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日例假日，工地休息一天。 重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 91 日曆天； 工程進度差異值： 4.22% 監造單位簽章：							
   108.06.16							

公共工程監造報表

表報編號： 149

本日天氣：上午：陰 下午：晴

填報日期： 108年6月17日 星期一

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/8/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	53.70%		實際進度(%)	56.97%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 豐(大安)工字第108061701號(108/6/14下雨)展延工期1日							
已用工期： 92 日曆天； 工程進度差異值： 3.27%							
監造單位簽章：							
  陸忠華 108.06.17							

公共工程監造報表

表報編號： 150

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月18日 星期二


工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	54.66%		實際進度(%)	56.98%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 93 日曆天； 工程進度差異值： 2.32%							
監造單位簽章：   							

公共工程監造報表

表報編號： 151

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月19日 星期三

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	55.62%		實際進度(%)	56.98%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園內既有連鎖磚鋪面搬運再利用鋪設。 2. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. 本日臺中市政府工程查核，監造技師張世偉會同。							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
1. 會驗-RC試體一組-R3-南段0K+200-448-自行車道。 2. 本日臺中市政府工程查核，R3-北段0K+000m，引道牆身鑽心取樣。（二級品管）							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 本日臺中市政府工程查核小組辦理本工程查核。							
已用工期： 94 日曆天； 工程進度差異值： 1.36% 監造單位簽章：							
 							

公共工程監造報表

表報編號： 152

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月20日 星期四

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	56.58%		實際進度(%)	56.99%			變更後契約：

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 豐(大安)工字第108062001號鋪面磚材料送審（廁所內牆）。
2. 豐(大安)工字第108062002號提送0613工程督導-4-缺失改善對策及結果表。

已用工期： 95 日曆天； 工程進度差異值： 0.41%

監造單位簽章：



張中華 108.6.20

公共工程監造報表

表報編號： 153

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月21日 星期五

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	57.53%		實際進度(%)	62.89%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 豐(大安)工字第108062101號-休憩涼亭+GRC欄杆活動門材料(坤穎)。							
2. 豐(大安)工字第108062102號拉門材料(森町)。							
已用工期： 96 日曆天； 工程進度差異值： 5.36%							
監造單位簽章：							
   108.06.21							

公共工程監造報表

表報編號： 154

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月22日 星期六

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	58.49%		實際進度(%)		62.90%		變更後契約：

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工組裝。

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

1. 會驗-RC試體一組-R4-北段0K+000-300-自行車道。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 會勘-龜殼生態公園新建廁所施工前會勘。（與龜殼里里長）

已用工期： 97 日曆天；

工程進度差異值： 4.41%

監造單位簽章：




108.06.22

公共工程監造報表

表報編號： 155

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月23日 星期日

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	59.45%		實際進度(%)	62.91%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日大雨，無施工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☐ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 本日強降雨工區無法施工。							
已用工期： 98 日曆天； 工程進度差異值： 3.46%							
監造單位簽章：							
   							

公共工程監造報表

表報編號： 156

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月24日 星期一

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/14	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		57天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	60.41%		實際進度(%)	62.91%			變更後契約：

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1. 本日大雨，無施工。

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：☐ 完成 ☐ 未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 本日強降雨工區無法施工。

2. 豐(大安)工字第108062401號1080622會勘紀錄。

已用工期： 99 日曆天；

工程進度差異值： 2.50%

監造單位簽章：



張志華 108.06.24

公共工程監造報表

表報編號： 157

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期： 108年6月25日 星期二

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/18	實際完工日期	
契約變更次數	次	工期展延天數			61天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	61.37%	實際進度(%)		63.28%	變更後契約：		
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日大雨，無施工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							

四、督導工地職業安全衛生事項：	
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成	
(二) 其他工地安全衛生督導事項：	
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：	
1. 本日強降雨工區無法施工。	
2. 豐(大安)工字第108062501號展延工期2日(6/23+6/24)。	
3. 豐(大安)工字第108062502號第2次估驗申請。	
4. 業主-安區農建自第1080008389號函-因天氣降雨影響無法施工, 准於展延工期兩天(5/23及5/28)。	
已用工期：	100 日曆天；
工程進度差異值：	1.91%
監造單位簽章：	
  	

公共工程監造報表

表報編號： 158

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月26日 星期三

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/18	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		61天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	62.44%		實際進度(%)	64.57%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園既有廁所牆面磁磚打除。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. R3-南段-0K+000-200-自行車道-RC澆置施工查驗。							
2. R3-南段-0K+000-200-自行車道-粉光+刷毛-施工查驗。							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
1. 會驗-RC試體一組-R3-北段+0K+000-引道擋土牆牆身-鑽心(1080619-工程查核)。							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成							
(二) 其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 101 日曆天； 工程進度差異值： 2.13%							
監造單位簽章：							
  							

108.06.26

公共工程監造報表

表報編號： 159

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月27日 星期四

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/18	實際完工日期	
契約變更次數	次	工期展延天數			61天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	63.51%	實際進度(%)	64.57%				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園既有廁所修繕-新設廁所地坪放樣。 2. 龜殼公園既有廁所修繕-牆面磁磚打除。 3. R1-佈設工程-標誌牌位置放樣。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
1. 本日與承商工地主任王主任至新全鋼公司料場，察看GRC輕質欄杆備料情形。							
已用工期： 102 日曆天； 工程進度差異值： 1.06% 監造單位簽章：							
   108.06.27							

公共工程監造報表

表報編號： 160

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月28日 星期五

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/18	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		61天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	64.57%		實際進度(%)	64.58%			變更後契約：

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

1. 龜殼公園既有廁所修繕-新設廁所地坪整地。
2. 龜殼公園既有廁所修繕-牆面磁磚打除。

重要施工項目及數量，詳如附表

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成


（二）其他工地安全衛生督導事項：

1. 豐佑營造-108年度第一次員工教育訓練。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

已用工期： 103 日曆天； 工程進度差異值： 0.01%

監造單位簽章：



陸忠華

108.06.28

公共工程監造報表

表報編號： 161

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月29日 星期六

工程名稱 臺中市大安區自行車道路網改善工程							
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/18	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		61天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	65.64%		實際進度(%)	67.53%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 龜殼公園既有廁所修繕-新設廁所地坪-模板組模+鋼筋綁紮。 2. R1-佈設工程-標誌牌位置放樣。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 104 日曆天； 工程進度差異值： 1.89%							
監造單位簽章：    108.06.29							

公共工程監造報表

表報編號： 162

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期： 108年6月30日 星期日

工程名稱	臺中市大安區自行車道路網改善工程						
契約工期	150日曆天	開工日期	108/1/20	預定完工日期	108/08/18	實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		61天	契約金額	原契約：36380000
預定進度(%)	66.71%		實際進度(%)	70.80%			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
1. 本日例假日，工地無施工。							
重要施工項目及數量，詳如附表							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
1. R3-自行車道路-GRC欄杆-施工查驗。							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☐ 完成 ☐ 未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
已用工期： 105 日曆天； 工程進度差異值： 4.09%							
監造單位簽章：							
  							